

Утверждаю

Главный инженер

МУП ЖКХ пос. Боровский

Э.Ю. Герасимов

«27» апреля

2017г

**График проведения испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя от котельных, обслуживаемых МУП ЖКХ пос. Боровский.**

№ пп	Наименование котельной	адрес	ответственный	дата	Протяженность сетей в 2х тр.испол., км
1	Котельная №1	пос. Боровский, пер. Кирпичный 16	Начальник участка Митрофанов А.Н., Мастер Бисинбаев Р.А.	22-24 мая 2017г	1,944 (отопл)
2	Котельная №2	пос. Боровский, ул. Андреевская 46/1	Начальник участка Митрофанов А.Н., Мастер Бисинбаев Р.А.	25 мая 2017г	0,228 (отопл)
3	Котельная ПАО «ПФ «Боровская»	пос. Боровский, участок Мира	Начальник участка Митрофанов А.Н., Мастер Бисинбаев Р.А.	29 мая-07 июня 2017г	3,738 (отопл)
4	Котельная ПАО «ПФ «Боровская»	пос. Боровский, участок Центральный	Начальник участка Митрофанов А.Н., Мастер Бисинбаев Р.А.	08 июня-15 июня 2017г	7,023 (отопл)
5	Котельная №2	р.п. Богандинский, ул. Кирова 3	Начальник участка Баранов А.А.	22 –25 мая 2017г.	1,759 (отопл)
6	Котельная №3	р.п. Богандинский, ул. Космонавтов 19	Начальник участка Баранов А.А.	26 –27 мая 2017г. 28 –29 мая 2017г.	0,292 (отопл) 0,2655 (гвс)
7	Котельная №4	р.п. Богандинский, ул. Школьная 6	Начальник участка Баранов А.А.	01 –06 июня 2017г. 07 –13 июня 2017г.	4,135 (отопл) 3,971 (гвс)

8	Котельная №5	р.п. Богандинский, ул. Энергетиков 7	Начальник участка Баранов А.А.	14–16 июня 2017г. 19–21 июня 2017г.	2,332 (отопл) 1,738 (гвс)
9	Котельная №6	р.п. Богандинский, ул. Привокзальная 8а	Начальник участка Баранов А.А.	30–31 мая 2017г.	0,486 (отопл)
10	Котельная №7	р.п. Богандинский, ул. Советская 18а	Начальник участка Баранов А.А.	22июня 2017г. 23июня 2017г.	0,2025 (отопл) 0,122 (гвс)

Начальник производственного участка пос. Боровский \_\_\_\_\_ А.Н. Митрофанов

Начальник производственного участка р.п. Богандинский \_\_\_\_\_ А.А. Баранов

Мастер ТВКС \_\_\_\_\_ Р.А. Бисинбаев